(2)電動式安全ネット装置

資　　材 ①安全ネット、φ４．２×９０×９０網目（無結）
ナイロン製、幅５．３m×長さ２５．０m　１張

②安全ネット吊り金具、カラビナ（ＳＵＳ）サイズ
Ｏ環付　４０個　　先頭滑車（ＳＵＳ）２個

③滑車部、φ２００　　滑車ＳＳ材　　溶融亜鉛メッキ
ベース板、ｔ９×１５０×４３０　　ＳＳ材
溶融亜鉛メッキ、２個

④駆動架台部、φ２００　滑車ＳＳ材　　溶融亜鉛メッキ
ベース板、ｔ１６×５２０×１２５５　ＳＳ材
溶融亜鉛メッキ、［－５０×１００　　ＳＳ材
溶融亜鉛メッキ、２個

⑤駆動中間軸受部、φ３０　軸用ピローユニット　ＳＳ材
塗装市販品　　架台Ｌ－５０×５０×６ｔ　　ＳＳ材
溶融亜鉛メッキ、１個

⑥駆動モーター、３相２００Ｖ、１．５ｋｗ減速比１：３０
（ボルト・ナットで取付済）

⑦メインワイヤー、φ１２（０．７９×１９）ＳＵＳ
長さ約２７m２本

⑧移動ワイヤー、φ６（０．４０×１９）ＳＵＳ
長さ約５４m２本

⑨ターンバックル、φ１９　　ＳＳ材　　溶融亜鉛メッキ　２本

⑩ターンバックル、φ９　　ＳＳ材　溶融亜鉛メッキ　２本

⑪ワイヤークリップ、φ１２　　鍛造　　溶融亜鉛メッキ　８本

⑫ワイヤークリップ、φ６　　鍛造　　溶融亜鉛メッキ　１６本

取付工事：(a)主棟側に、滑車部をＭ１２ボルトナットで固定する。
取付穴６－φ１４．５×２個所は建築工事とする。

(b)副棟側に、駆動架台部をＭ１６ナットで固定する。
床からのＭ１６ケミカルアンカー８本は建築工事とする。

(c)副棟側に、駆動中間軸受部をＭ１６ナットで固定する。
床からのＭ１６ケミカルアンカー２本は建築工事とする。

(d)主棟側と副棟に、φ１２メインワイヤーをターンバックル、ワイヤークリップで取付ける。

(e)主棟側と副棟に、φ６移動ワイヤーをターンバックル、ワイヤークリップで取付ける。

(f)(d)で取付けたメインワイヤーに、安全ネットを安全ネット吊り金具で取付ける。

(g)２次側電気配線を行う。

(h)操作盤の押しボタン操作により、安全ネットの展張及び収納を行う。